



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DE DE LA OBRA: CULMINACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE TUBÁN.

En la Ciudad de Sevilla de Oro a los 05 días del mes de agosto de 2016, se reúnen para celebrar la siguiente acta, los miembros de la Comisión de Entrega - Recepción - única, la misma que está integrada por el Ing. Juan Galán. Director de Obras Públicas, y la Arq. Víctor Sánchez. Director de Planificación Arq. Maritza Gordillo Técnico de Proyectos y el Ing. Kléver Garay Fiscalizador, en representación del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, y por otra parte el Ing. Humberto Zhunio Maita Contratista de la Obra: **CULMINACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE TUBÁN** con el objeto de suscribir esta acta de entrega recepción única, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE:	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO
CONTRATISTA:	Ing. Humberto Zhunio Maita.
FECHA DE INFORME TECNICO	16 de mayo de 2016
MONTO:	USD. 4999.60 incluido IVA
PLAZO:	30 días calendario

SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La comisión de recepción única conjuntamente con el contratista y el fiscalizador realizaron la inspección de la obra, constatando que en la obra están ejecutados los rubros establecidos en el contrato.

TERCERA: DETALLE DE LO QUE SE RECIBE:

		CANTIDADES	
		CONTRATADO	EJECUTADO
ACABADOS			
Enlucido recto con mortero 1:3 (incluye filas)	m2	115.00	183.99
Pintura de caucho con fondo de tipo albalux o similar	m2	304.70	215.55
Cielo raso de estuco de yeso incluye entrada	m2	195.00	186.18

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE OBRA	MONTO	ANTICIPO 00%	IM. A LA RENTA 1%	TOTAL A PAGAR
Planilla 1 liquidación	4,822.90	0.00	48.23	4,774.67 SIN IVA
Planilla de costo más Porcentaje	290.21		2.90	287.31



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

<i>Fecha de firma del informe técnico</i>	<i>16 de mayo de 2016</i>
<i>Plazo</i>	<i>30 días calendario</i>
<i>Termino del plazo contractual</i>	<i>15 de junio de 2016</i>
<i>Fecha de terminación de obra</i>	<i>15 de junio de 2016</i>
<i>Fecha de solicitud de recepción</i>	<i>16 de junio de 2016</i>
<i>Fecha de recepción</i>	<i>05 de agosto de 2016</i>

QUINTA: MULTAS

Ninguna.

SEXTA: OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia de lo estipulado y en fe de conformidad y aceptación firman las partes, en unidad de acto, la presente Acta de Entrega-Recepción única y definitiva en original y tres (3) copias de igual texto y efecto legal.

Ing. Juan Galán A.

ADMINISTRADOR

Arq. Víctor Sánchez

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Arq. Mariña Gordillo,

MIEMBRO DE LA COMISION

Ing. Humberto Zhunio M.

CONTRATISTA

Ing. Kléver Garay E.

FISCALIZADOR