



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DEL CONSUELO

En la Ciudad de Sevilla de Oro a los 24 días del mes de septiembre de 2016, se reúnen para celebrar la siguiente acta, los miembros de la Comisión de Entrega – Recepción – única, la misma que está integrada por el Ing. Juan Galán. Director de Obras Públicas, y la Arq. Víctor Sánchez. Director de Planificación Arq. Maritza Gordillo Técnico de Proyectos y el Ing. Kléver Garay Fiscalizador, en representación del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, y por otra parte el Ing. Carlos Cárdenas Contratista de la Obra: **ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DEL CONSUELO** con el objeto de suscribir esta acta de entrega recepción única, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

CONTRATISTA: Ing. Carlos Cárdenas

FECHA DE INFORME TECNICO: 22 de julio de 2016

MONTO: USD. 2,492.64 incluido IVA

PLAZO: 45 días calendario

SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La comisión de recepción única conjuntamente con el contratista y el fiscalizador realizaron la inspección de la obra, constatando que en la obra están ejecutados los rubros establecidos en el contrato.

TERCERA: DETALLE DE LO QUE SE RECIBE:

RUBRO	U	CANTIDADES	
		CONTRATADO	EJECUTADO
EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0-2M. MATERIAL SIN CLASIFICAR	M3	6,00	2,22
HORMIGÓN SIMPLE F'c=210KG/cm2	M3	0,70	0,27
PINTURA DE CAUCHO	M2	40,00	68,17
ENCOFRADO DE MADERA RECTO	m2	7,50	2,51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE	M2	11,00	10,28
ARREGLO DE DESAGUE	GLOBAL	1,00	1,00
ARREGLO DE ILUMINACIÓN	GLOBAL	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 110mm SANITARIO	ML	39,00	16,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL (CIRCULAR)	U	2,00	2,00
SUMINISTRO DE BASURERO PLASTICO PARA BAÑOS	U	2,00	2,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HIERRO Y TOOL DE 1,80X0,90M	U	2	2,00
PICADO DE PAREDES PARA INSTALACIÓN ELECTRICA	ML	7,90	2,40
PUNTO DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 50mm	U	2,00	4,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR	U	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CHORRO	U	4,00	4,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 90º 110mm	U	2,00	2,00
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	M2	9,00	9,00
ENLUCIDO MORTERO 1:2	M2	40,00	60,80



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE OBRA	MONTO	ANTICIPO 00%	IM. A LA RENTA 1%	TOTAL A PAGAR
Planilla 1 liquidación	2,155.64	0.00	21.56	2134.08 SIN IVA

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de firma del informe técnico	22 de julio de 2016
Plazo	45 días calendario
Término del plazo contractual	04 de septiembre de 2016
Fecha de terminación de obra	04 de septiembre de 2016
Fecha de solicitud de recepción	04 de septiembre de 2016
Fecha de recepción	24 de septiembre de 2016

QUINTA: MULTAS

Ninguna.

SEXTA: OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia de lo estipulado y en fe de conformidad y aceptación firman las partes, en unidad de acto, la presente Acta de Entrega-Recepción única y definitiva en original y tres (3) copias de igual texto y efecto legal.


Ing. Juan Galán A.
ADMINISTRADOR


Arq. Víctor Sánchez
MIEMBRO DE LA COMISIÓN


Ing. Héver Garay E.
FISCALIZADOR


Ing. Carlos Cárdenas
CONTRATISTA