



# GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA DE SAN JOSE DE GUARUMALES

En la Ciudad de Sevilla de Oro a los 24 días del mes de septiembre de 2016, se reúnen para celebrar la siguiente acta, los miembros de la Comisión de Entrega – Recepción – única, la misma que está integrada por el Ing. Juan Galán. Director de Obras Públicas, y la Arq. Víctor Sánchez. Director de Planificación Arq. Maritza Gordillo Técnico de Proyectos y el Ing. Kléver Garay Fiscalizador, en representación del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, y por otra parte el Ing. Carlos Cárdenas Contratista de la Obra: **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA DE SAN JOSE DE GUARUMALES** con el objeto de suscribir esta acta de entrega recepción única, al tenor de las siguientes cláusulas:

### PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

CONTRATISTA: Ing. Carlos Cárdenas.

FECHA DE INFORME TECNICO 22 de julio de 2016

MONTO: USD. 2,405.43 incluido IVA

PLAZO: 45 días calendario

### SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La comisión de recepción única conjuntamente con el contratista y el fiscalizador realizaron la inspección de la obra, constatando que en la obra están ejecutados los rubros establecidos en el contrato.

### TERCERA: DETALLE DE LO QUE SE RECIBE:

RUBRO	CANTIDADES	
	CONTRATADO	EJECUTADO
EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0-2M, MATERIAL SIN CLASIFICAR	5,00	1,92
REPLANTILLO DE PIEDRA	4,00	3,23
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/cm2	1,25	0,71
CUBIERTA FIBROCEMENTO	8,75	8,40
PINTURA DE CAUCHO	40,00	33,82
ACERO EN PERFILES	57,00	16,16
ENCOFRADO DE MADERA RECTO	8,00	4,08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE	8,04	8,53
PICADO Y RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	3,45	3,47
EMPORADO CON MORTERO- ENLUCIDO	8,00	0,00
ARREGLO DE DESAGUE	1,00	1,00
ARREGLO DE ILUMINACIÓN	1,00	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO	2,00	2,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	2,00	2,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE ZINC 10X15CM	3,50	3,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 110mm SANITARIO	24,00	7,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL (CIRCULAR)	1,00	2,00
SUMINISTRO DE BASURERO PLASTICO PARA BAÑOS	1,00	2,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HIERRO Y TOOL DE 1,90X0,80M	2,00	2,00
RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS	1,00	1,00



## GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

### TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE OBRA	MONTO	ANTICIPO 00%	IM. A LA RENTA 1%	TOTAL A PAGAR
Planilla 1 liquidación	1695.59	0.00	16.96	1678.63 SIN IVA

### CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de firma del informe técnico	22 de julio de 2016
Plazo	45 días calendario
Término del plazo contractual	04 de septiembre de 2016
Fecha de terminación de obra	04 de septiembre de 2016
Fecha de solicitud de recepción	04 de septiembre de 2016
Fecha de recepción	24 de septiembre de 2016

### QUINTA: MULTAS

Ninguna.

### SEXTA: OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia de lo estipulado y en fe de conformidad y aceptación firman las partes, en unidad de acto, la presente Acta de Entrega-Recepción única y definitiva en original y tres (3) copias de igual texto y efecto legal.

  
Ing. Juan Galán A.  
**ADMINISTRADOR**

  
Arq. Víctor Sánchez  
**MIEMBRO DE LA COMISIÓN**

  
Ing. Kiever Garay E.  
**FISCALIZADOR**

  
Ing. Carlos Cárdenas  
**CONTRATISTA**