



# GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CRUZ PAMBA

En la Ciudad de Sevilla de Oro a los 05 días del mes de agosto de 2016, se reúnen para celebrar la siguiente acta, los miembros de la Comisión de Entrega - Recepción - única, la misma que está integrada por el Ing. Juan Galán. Director de Obras Públicas, y la Arq. Víctor Sánchez. Director de Planificación Arq. Maritza Gordillo Técnico de Proyectos y el Ing. Kléver Garay Fiscalizador, en representación del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, y por otra parte el Arq. Geovanni Aucapiña Contratista de la Obra: **MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CRUZ PAMBA** con el objeto de suscribir esta acta de entrega recepción única, al tenor de las siguientes cláusulas:

### PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE:	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO
CONTRATISTA:	Arq. Geovanni Aucapiña.
FECHA DE INFORME TECNICO	16 de mayo de 2016
MONTO:	USD. 1999.94 incluido IVA
PLAZO:	30 días calendario

### SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La comisión de recepción única conjuntamente con el contratista y el fiscalizador realizaron la inspección de la obra, constatando que en la obra están ejecutados los rubros establecidos en el contrato.

### TERCERA: DETALLE DE LO QUE SE RECIBE:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	
		CONTRATADO	EJECUTADO
<b>ACABADOS</b>			
Cubierta de fibrocemento incluye accesorios para instalación	m2	118.00	109.98
Retiro de cubierta se incluye andamio	m2	118.00	109.98
Cielo raso de estuco de yeso incluye entirado	m2	2.00	0.00



# GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

## TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE OBRA	MONTO	ANTICIPO 00%	IM. A LA RENTA 1%	TOTAL A PAGAR
Planilla 1 liquidación	1646.40	0.00	16.46	1629.94 SIN IVA

## CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de firma del informe técnico 16 de mayo de 2016  
Plazo 30 días calendario  
Termino del plazo contractual 15 de junio de 2016  
Fecha de terminación de obra 15 de junio de 2016  
Fecha de solicitud de recepción 16 de junio de 2016  
Fecha de recepción 05 de agosto de 2016

## QUINTA: MULTAS


Ninguna.

## SEXTA: OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia de lo estipulado y en fe de conformidad y aceptación firman las partes, en unidad de acto, la presente Acta de Entrega-Recepción única y definitiva en original y tres (3) copias de igual texto y efecto legal.

  
Ing. Juan Galán A.  
ADMINISTRADOR

  
Arq. Víctor Sánchez  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
Ing. Kléver Garay E.  
FISCALIZADOR

  
Arq. Geovanni Aucapiña  
CONTRATISTA