



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN AMALUZA

En la Ciudad de Sevilla de Oro a los 29 días del mes de noviembre de 2016, se reúnen para celebrar la siguiente acta, los miembros de la Comisión de Entrega - Recepción - única, la misma que está integrada por el Ing. José Aurelio Panamá. Director de Obras Públicas, Arq. Maritza Gordillo Técnico de Proyectos y el Ing. Kléver Garay Fiscalizador, en representación del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, y por otra parte el Sr. Luis León Contratista de la Obra: **MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN AMALUZA** con el objeto de suscribir esta acta de entrega recepción única, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

El Gobierno Municipal de Sevilla de Oro con fecha 31 de octubre de 2016 celebro una orden de trabajo por un valor de 2,878.10 dólares incluido el IVA con el Sr. Luis León Ortiz para **MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN AMALUZA**, de acuerdo con la orden de trabajo el plazo fue 45 días contados a partir de la firma de la orden de trabajo.

CONTRATANTE:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

CONTRATISTA:

Sr. Luis León Ortiz,

FECHA DE ORDEN DE TRABAJO

31 de octubre de 2016

MONTO:

USD. 2878.10 incluido IVA

PLAZO:

45 días calendario

SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La comisión de recepción única conjuntamente con el contratista y el fiscalizador realizaron la inspección de la obra, constatando que en la obra están ejecutados los rubros establecidos en el contrato.

TERCERA: DETALLE DE LO QUE SE RECIBE:

RUBRO	U	CANTIDADES	
		CONTRATADO	EJECUTADO
MAMPOSTERIA			
Limpieza de paredes	m2	210,12	161,90
Picado de pared para instalaciones	m1	20	14,00
Resane de picados para Instalaciones	m1	20	14,00
Enlucido con mortero 1:3	m2	1,86	
Demolición manual de mamposteria de ladrillo	m3	0,67	
Retiro de baldosa	m2	11,44	
Pintura de Paredes 2 manos (incluye fondo blanco)	m2	210,12	161,90
CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS)			
Pintura anticorrosiva m2	m2	14,92	26,46
Ventana de celosia-metálica	m2	1,82	0,64



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

Retiro de pintura y oxido de superficies metálicas	m2	14,2	26,46
Retiro de ventana	u	1	
Pasamano de hierro , con pintura anticorrosiva, h=90cm, suministro e instalación	ml	5,8	5,60
INSTALACIONES ELECTRICAS			
Punto de iluminación con boquilla plafon sobrepuesto y foco ahorrador 20w incluye canaleta	u	10	10,00
Instalación de interruptor simple compacto	u	10	3,00
Suministro y Tendido de conductor Cu TW 14 AWG	ml	25	80,00
Instalación de tomacorriente doble polarizado	u	3	3,00
INSTALACIONES SANITARIAS			
Urinario con fluxómetro	u	3	3,00
Punto de desagüe PVC d = 50 mm	pto	3	3,00
Mantenimiento de punto de desagüe PVC d = 50 mm	pto	2	7,00
Mantenimiento de Inodoro (cambio de accesorios del tanque de inodoro)	u	4	4,00
CUBIERTA			
Retiro de pintura y oxido de superficies metálicas	m2	23,34	6,01
Pintura anticorrosiva m2	m2	23,34	6,01
CIELO RASO			
Limpieza de cielo raso	m2	22,58	24,88
Pintura de Paredes 2 manos (incluye fondo blanco)	m2	22,58	24,88
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
Limpieza del terreno	m2	10	10,00
Basurero para baño, suministro y colocación	u	4	4,00
Dispensador de papel	u	2	2,00

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: Se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE OBRA	MONTO	ANTICIPO 00%	IM. A LA RENTA 1%	TOTAL A PAGAR
Planilla 1 liquidación	2146.08	0.00	21.46	2124.62 SIN IVA

COSTO MÁS PORCENTAJE	MONTO	ANTICIPO 00%	IM. A LA RENTA 1%	TOTAL A PAGAR
Planilla 1 costo más porcentaje	249.07	0.00	2.49	246.58 sin ivaIVA



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de firma de la orden de trabajo	31 de octubre de 2016
Plazo	45 días calendario
Término del plazo contractual	15 de diciembre de 2016
Fecha de terminación de obra	28 de noviembre de 2016
Fecha de solicitud de recepción	28 de noviembre de 2016
Fecha de recepción	29 de noviembre de 2016

QUINTA: MULTAS

Ninguna.

SEXTA: OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia de lo estipulado y en fe de conformidad y aceptación firman las partes, en unidad de acto, la presente Acta de Entrega-Recepción única y definitiva en original y tres (3) copias de igual texto y efecto legal.



Ing. José Aurelio Panamá

MIEMBRO DE LA COMISIÓN




Arq. Víctor Sánchez

ADMINISTRADOR


Ing. Kléver Garay E.

FISCALIZADOR



Arq. Maritza Gordillo

MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Sr. Luis León O.

CONTRATISTA